



PT. KINENTA INDONESIA

INTER DEPARTEMENT MEMO

- ☐ Top Urgent
☐ Urgent
☒ Regular/Information Only
☐ Need Reply
☐ No Need Reply

To : HRD Dept.
 Up : Bpk. Rizki Andri Sugiantoro
 CC : Bpk. A. Rachman
 From : Engineering
 Subject : Permohonan Cash Carry

Dok. No. : 019/IDM/ENG/III/2024
 Tanggal : 22 Maret 2024
 Lamp : 1

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan adanya pemenuhan project EBWS untuk pembuatan harness customer JCB Model 2DX dengan ini kami dari Tim Design Engineering akan mengajukan cash carry pada tanggal 23 & 24 Maret 2024.

Adapun jadwal dan rincian estimasi biaya nya yaitu sebagai berikut :

No	Product Family	Tanggal CC	Jumlah MP	Jam Kerja	Total Jam	Estimasi Cost	
1	PP	23-Mar-24	3	07.00-14.30	7	175.000 x 3 Mp =	525,000
2	Assembling	23-Mar-24	2	07.00-14.30	7	175.000 x 2 Mp =	350,000
3	Engineering Proto & Buzzer	23-Mar-24	3	07.00-14.30	7	175.000 x 3 Mp =	525,000
4	QA	23-Mar-24	2	07.00-14.30	7	175.000 x 2 Mp =	350,000
5	Engineering	23-Mar-24	5	07.00-14.30	7	175.000 x 5 Mp =	875,000
Total MP			15 /			TOTAL =	2,625,000

No	Product Family	Tanggal CC	Jumlah MP	Jam Kerja	Total Jam	Estimasi Cost	
1	Assembling	24-Mar-24	4	07.00-14.30	7	175.000 x 4 Mp =	700,000
2	Engineering Proto & Buzzer	24-Mar-24	2	07.00-14.30	7	175.000 x 2 Mp =	350,000
3	QA	24-Mar-24	2	07.00-14.30	7	175.000 x 2 Mp =	350,000
4	Engineering	24-Mar-24	3	07.00-14.30	7	175.000 x 2 Mp =	525,000
Total MP			11			TOTAL =	1,925,000

Demikian informasi yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Purwakarta, 22 Maret 2024

Confirm Ok,

Disetujui	Diketahui	Diketahui	Diperiksa	Diperiksa	Dibuat
A. Rachman	Dzakiyyah	Rizki Andri. S	Mukhtadin	Muswara	Supriyanto
BOD	Asst Manager CC	Asst Man HRD&GA	Plant Manager	Asst Manager ENG	Leader ENG

Note: Gaban EBWS P

SCHEDULE PROJECT JCB MODEL 2DX

No	PROCESS	PIC	Status	Maret 2024																		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	WOS	Sarif	Plan																			
			Actual		80%	80%	100%															
2	PRINTING WIRE	Eman S Amar K	Plan																			
			Actual		60%	80%	80%	100%														
3	CUTTING		Plan																			
			Actual		60%	80%	80%	80%														
4	CRIMPING		Plan																			
			Actual			60%	80%	80%														
5	JOINTING		Plan																			
			Actual						40%	80%		100%										
6	WIRE COLLECT		Plan																			
		Actual						60%	80%		100%											
7	HOUSING	Sugeng Dayat Dani	Plan																			
			Actual								60%	100%										
8	ASSEMBLING		Plan																			
		Actual									40%	80%	80%	80%								
9	VISUAL	Ginting Dayat	Plan																			
			Actual																			
10	BUZZER		Plan																			
			Actual																			
11	FINISHING		Plan																			
		Actual																				
12	PREDEL	Plan																				
		Actual																				
13	RFG / DELIVERY	Supriyanto	Plan																			
		Actual																				
14	CP CPK	Sutomo Amar K	Plan																			
		Actual		0%	20%	40%	60%				60%	60%	60%									
15	PPAP	Tamam	Plan																			
		Actual																				

Problem :

Assy no 403-D9916-01

Revisi Cutting length karena

ada perubahan posisi fusebox

Delivery

Senin,25-Mar-24

ETA EBWS :

Problem :
Assy no 403-D9916-01
Revisi Cutting length karena
ada perubahan posisi fusebox


Delivery
Senin, 25-Mar-24
ETA EBWS :

Note : -PIC Lead : Rigal & Sutomo

: Plan
 : Actual
 : Design Change

Assy Na :
 403/N2257-1 = 8 cct, 2 Pcs
 403/N2844A = 9 cct, 2 Pcs
 403/H5912A = 36 cct, 2 Pcs
 402/U3551A = 112 cct, 2 Pcs
 403/D9916-01 = 342 cct, 2 Pcs

Purwakarta, March, 8th, 2024

Approved	Checked	Checked	Prepared
			
Muhtadin Plan Mnager	Muswara Asst Mngr Eng	Supriyanto Leader	Rista Staf Eng

SCHEDULE PROJECT JCB MODEL 2DX (Assy No 403/D9916-01)



No	PROCESS	PIC	Status	Maret 2024																		
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	WOS	Sarif	Plan																			
			Actual		60%	100%																
2	PRINTING WIRE	Eman S Amar K	Plan																			
			Actual		50%	100%																
3	CUTTING		Plan																			
			Actual		50%	60%	100%															
4	CRIMPING		Plan																			
			Actual			50%	75%	80%	100%													
5	JOINTING		Plan																			
			Actual				0%	10%	90%		100%											
6	WIRE COLLECT		Plan																			
			Actual					10%	90%		100%											
7	HOUSING	Sugeng Dayat Dani	Plan																			
			Actual						40%		80%	90%										
8	ASSEMBLING		Plan																			
		Actual									10%	40%	50%	50%	50%							
9	VISUAL	Ginting Dayat	Plan																			
			Actual										0%	0%	0%							
10	BUZZER		Plan																			
			Actual												0%	0%						
11	FINISHING		Plan																			
			Actual													0%						
12	PREDEL		Plan																			
			Actual													0%						
13	RFG / DELIVERY	Supriyanto	Plan																			
		Actual																				
14	CP CPK	Sutomo Amar K	Plan																			
		Actual		0%	0%	0%	10%				10%	10%	40%									
15	PPAP	Tamam	Plan																			
		Actual												0%	0%							

Note : -PIC Lead : Rigal & Sutomo

: Plan
 : Actual
 : Design Change

Assy No :
 403/D9916-01 = 342 cct, 2 Pcs

Purwakarta, March, 8th, 2024

Approved	Checked	Checked	Prepared
			
Muhtadin Plan Mnager	Muswara Asst Mngr Eng	Rigal Leader	Retno Staf Eng